

EXPEDIENTES DE OBRAS LICITADAS EN UAH (2019-2024)

Expediente	Objeto	Importe LICITACION con Impuestos	Importe Adjudicación i/ IVA y BAJA	Importe TOTAL OBRA EJECUTADA i/ excesos de medición	Fin licitación	Estado	Notas
<u>2019/008.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de restauración de la fachada principal de la capilla de San Ildefonso	140.832,00 €	96.621,68 €	114.981,00 €	22/03/2019	TERMINADA	Acta de recepción 7/5/2020
<u>2019/025.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de ampliación del edificio Manuel Gala para dotación de espacios docentes deportivos	1.061.596,03 €	869.336,60 €	949.760,86 €	13/09/2019	TERMINADA	Acta de recepción 30/11/2020
<u>2020/002.OBR.ABRS.MC</u>	Adecuación de acabados interiores y reparación de humedades en varios espacios en torno al Patio de los Filósofos de la UAH	131.274,85 €	85.804,25 €	92.346,26 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción 26/2/2021
<u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 1. EDIFICIO POLIVALENTE Y MODULAR	24.416,65 €	20.943,35 €	20.233,06 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 1-25/03/2021
<u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 2. AULARIO MARIA DE GUZMÁN	41.769,97 €	35.853,51 €	39.239,40 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 2-28/4/2021
<u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 3. AULARIO DE CIENCIAS	2.834,33 €	2.433,43 €	2.433,43 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 3-19/02/2021
<u>2020/012.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación y mejora en diversos lucernarios y cubiertas de la Universidad de Alcalá. LOTE 4. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	35.692,14 €	30.698,67 €	33.361,20 €	24/06/2020	TERMINADA	Acta de recepción lote 4-13/04/2021
<u>2020/045.OBR.ABRS.MC</u>	Cerramiento y demoliciones parciales en el recinto del nuevo Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	978.972,04 €	661.393,51 €	676.081,18 €	10/09/2020	TERMINADA	Acta de recepción 27/10/2021

<u>2020/052.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de restauración del Colegio de San Basilio Magno de la Universidad de Alcalá	786.064,21 €	669.097,85 €	235.446,60 €	11/09/2020	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
-	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	DESIERTO	DESIERTO	15/12/2020	TERMINADA	<u>Fecha 15/1/2021. Se licitó de nuevo en 2021 y fue adjudicada. Exp 2021/007.OBR.ABRS.MC</u>
<u>2020/077.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de ejecución de trasplante de árboles de gran porte, movimiento de tierras y excavación arqueológica en área previo a la ejecución del aparcamiento subterráneo para el Campus de la universidad de Alcalá en Guadalajara	449.796,10 €	359.387,09 €	360.823,42 €	14/01/2021	TERMINADA	Acta de recepción 9/12/2021
<u>2021/007.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de proyección de espuma rígida de poliuretano en la cara inferior de los forjados cerámicos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá	178.327,44 €	164.560,00 €	147.999,25 €	18/02/2021	TERMINADA	Acta de recepción 25/06/2021
<u>2021/036.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de sustitución de la cubierta ligera del pabellón polideportivo del campus científico tecnológico de la UAH	155.525,50 €	96.721,30 €	103.609,52 €	31/05/2021	TERMINADA	Acta de recepción 21/09/2021
<u>2021/037.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de adecuación de acabados interiores, reparación de humedades y cubierta del Colegio de Artistas y Físicos de la UAH (Actual Consejo de Estudiantes)	103.036,90 €	92.619,44 €	70.897,28 €	31/05/2021	RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	Por resolución de Gerencia se amplía el plazo hasta 22/12/2021. Por resolución de Gerencia se acuerda suspensión de varias partidas con efectos 20/11/2021. Resolución del contrato por Gerencia a fecha 2/03/2023. pendiente de nueva licitación para finalizar la obra
<u>2021/044.OBR.ABR.MC</u>	Obras de ejecución de aparcamiento subterráneo para el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	8.910.722,44 €	7.347.343,44 €	7.699.839,61 €	13/07/2021	TERMINADA	Acta de recepción 21/12/2023

<u>2021/060.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de remodelación del camino entre el apeadero y las facultades del Campus Científico-Tecnológico	1.503.895,45 €	974.339,01 €	1.168.068,72 €	13/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 25/01/2023
<u>2021/062.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de reparación y sustitución de pavimentos técnicos del campo de fútbol y pista de atletismo de las instalaciones deportivas en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	364.613,97 €	308.550,00 €	363.951,08 €	17/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 17/06/2022
<u>2021/066.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de demolición parcial de los interiores del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su entorno, previo a su rehabilitación como nuevo campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	1.528.448,53 €	958.795,76 €	1.053.881,63 €	08/09/2021	TERMINADA	Acta de recepción 1/02/2022
<u>2021/070.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de tratamiento de humedades y mejora de la accesibilidad de la fachada norte de la Manzana Fundacional Cisneriana de la UAH	166.752,17 €	142.861,08 €	156.255,78 €	03/11/2021	TERMINADA	Acta de recepción 6/09/2022
<u>2022/002.OBR.ABR.MC</u>	Obras de rehabilitación del Cuartel del Príncipe para distintos usos universitarios	20.472.672,69 €	17.383.463,08 €	6.404.305,21 €	16/03/2022	EN EJECUCIÓN	Pendiente certificación de junio
<u>2022/003.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de ejecución del cerramiento del parque del Coquín en el Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara	573510,42	487483,88	475533,25	44641,58333	TERMINADA	Acta de recepción 20/02/2024
<u>2022/028.OBR.ABR.SA.MC</u>	Obras de demolición y renovación de cerramientos en los invernaderos de genética del campus científico de la Universidad de Alcalá	86962,89	75048,53	77890,23	44734,58333	TERMINADA	Acta de recepción 16/11/2022
<u>2022/029.OBR.ABR.SA.MC</u>	Obras de pavimentación de aceras y pasos de peatones de conexión al edificio del CSIC en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	80233,42	65582	65582	44734,58333	TERMINADA	Acta de recepción 21/10/2022

<u>2022/033.OBR.ABRS.MC</u>	Realización de trabajos de pintura, dentro de las labores de conservación y mantenimiento, en todos los edificios de la Universidad de Alcalá. LOTE 1	115.453,82 €	88.356,80 €	21.113,98 €	14/07/2022	EN EJECUCIÓN	RENOVADO ANUALMENTE HASTA octubre-2024. Pte. certificación junio
<u>2022/033.OBR.ABRS.MC</u>	Realización de trabajos de pintura, dentro de las labores de conservación y mantenimiento, en todos los edificios de la Universidad de Alcalá. LOTE 2	130.504,73 €	100.540,86 €	55.160,05 €	14/07/2022	EN EJECUCIÓN	RENOVADO ANUALMENTE HASTA octubre-2024. Pte. certificación junio
<u>2022/037.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	1.547.801,99 €	DESIERTO	DESIERTO	20/07/2022	DESIERTO	27/07/2022
<u>2022/051.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio de la facultad de ciencias ambientales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	107176,49	95333,48	104546,61	44816,58333	TERMINADA	Acta de recepción 11/05/2023
<u>2022/060.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparación de fisuras en las fachadas del edificio Politécnico en el Campus Científico-Tecnológico de la UAH	954.657,79 €	794.179,82 €	822.473,51 €	21/10/2022	EN EJECUCIÓN	Pendiente certificación de junio
<u>2022/061.OBR.ABRS.MC</u>	Obras de ejecución de distintas actuaciones en la Escuela de Arquitectura con la finalidad de dar solución a los problemas de espacio y evacuación que presenta en la actualidad	302.613,51 €	292.022,04 €	262.143,17 €	21/11/2022	TERMINADA	Acta de recepción 6/11/2023
<u>2022/062.OBR.ABR.MC</u>	Obras de consolidación de cubiertas y estructura de la Antigua Cárcel de Mujeres "La Galera"	2.069.577,15 €	DESIERTO	DESIERTO	13/03/2023	DESIERTO	15/ 03/ 2023
<u>2023/003.OBR.ABRSA.MC</u>	Instalación de varios módulos prefabricados destinados a diferentes usos en el Cuartel del Príncipe de la Universidad de Alcalá	71.178,47 €	65.771,01 €	65.771,01 €	06/02/2023	TERMINADA	Acta de recepción 31/5/2023
<u>2023/004. OBR.ABRS.MC</u>	Obras de reparaciones varias en distintos espacios de la Facultad de ciencias Económicas, empresariales y turismo de la UAH	170658,5	162379,43	175553,98	44967	TERMINADA	Acta de recepción 19/12/2023

<u>2023/011.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de sustitución ventanas, rehabilitación de huecos y varias intervenciones de mantenimiento y acondicionamiento en el Colegio de León de la UAH	272485,66	200769,25	220770,2	44984	TERMINADA	Acta de recepción 10/11/2023
<u>2023/013.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de mejora de la eficiencia energética de las envolventes de las viviendas de la Ciudad Universitaria del Campus Científico-Tecnológico de la UAH	4.541.301,24 €	4.186.625,60 €	2.687.812,90 €	08/05/2023 14:00	EN EJECUCIÓN	
<u>2023/043.OBR.ABR.MC.</u>	Obras de mejora de la eficiencia energética de las envolventes del edificio e instalación de gas natural en laboratorios, en la Facultad de Farmacia del Campus Científico-Tecnológico de la UAH	8.758.303,61 €	7.975.037,42 €	6.172.338,08 €	26/06/2023 13:00	EN EJECUCIÓN	
<u>2023/044.SUM.ABR.MC</u>	Suministro e instalación (llave en mano) para la instalación de paneles solares fotovoltaicos	4.000.000,00 €	3.074.450,28 €	899.869,88 €	24/07/2023 0:00	EN EJECUCIÓN	
<u>2023/050.OBR.ABR.MC</u>	Obras de rehabilitación del antiguo Colegio de Huérfanas María Cristina y su entorno como nuevo Campus de la Universidad de Alcalá de Guadalajara	37.937.640,02 €	35.032.755,93 €	No sub: 2.022.935,65 € Subv. 11.456,89 €	31/07/2023 13:00	EN EJECUCIÓN	
<u>2023/077.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de instalación de tres edificios modulares provisionales en el Campus Científico Tecnológico de la UAH	620.393,61 €	579.118,27 €	PENDIENTE	20/11/2023 14:00	EN EJECUCIÓN	
<u>2024/038.OBR.ABR.S.MC</u>	Obras de recuperación con reestructuración puntual de la cubierta de la escalera norte de la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad de Alcalá en la Plaza de la Victoria, Nº 3	275.219,15 €			07/06/2024 14:00	FASE DE ADJUDIC.	

Fuente: OGIM

Actualización: 11/7/2024